

Guido Hüni  
Bereichsleiter / Betriebsleiter  
direkt 044 835 83 03  
guido.hueni@dietlikon.org

Protokollauszug vom 26.11.2019

230 23.03.3 Abwassermessstellen, Regenwasserbecken, Schmutz- und Meteorwasser-  
pumpwerke

## Riedwiesenstrasse; Ersatz Pumpwerk 190SWK; Abrechnung

### a. Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 29.05.2018 mit Beschluss Nr. 111 folgenden Kredit:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Abwasser (AW)	512'000.00	exkl.	849'013

### b. Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Abwasser (AW)	512'000.00	465'314.72	46'685.28 9%

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz	
Vorprojekt 2017	40'000.00	39'190.58	809.42	2%
Grund & Rechte	3'000.00	350.00	2'650.00	88%
Tiefbauarbeiten	180'000.00	168'379.90	11'620.10	6%
Nebenarbeiten	160'000.00	140'467.19	19'532.81	12%
Nebenkosten & Drittleistungen	18'000.00	19'126.38	-1'126.38	-6%
Technische Kosten	91'000.00	81'640.99	9'359.01	10%
Eigenleistung GWD	7'000.00	6'241.90	758.10	11%
Materialeinkauf GWD	13'000.00	10'267.78	2'732.22	21%
<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>512'000.00</b>	<b>465'664.72</b>	<b>46'335.28</b>	
	100%	91%	9%	

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

## Riedwiesenstrasse; Ersatz Pumpwerk 190SWK; Abrechnung

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Grund & Rechte	Begründung	Betrag
Dienstbarkeiten, Mutationen	Der Dienstbarkeitsvertrag mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) für die Inanspruchnahme des Grundstücks Kat.-Nr. 4666 kann erst im nächsten Jahr beurkundet werden. Damit das Projekt trotzdem abgerechnet werden kann, wurden die mutmasslichen Kosten von Fr. 350.00 in die Abrechnung aufgenommen.	2'650.00
<b>Total</b>		<b>2'650.00</b>

Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Es resultiert eine Kostenunterschreitung von 9 %. Dank einer reibungslosen Projektumsetzung ohne unvorhergesehene Komplikationen konnten die Arbeiten günstiger umgesetzt werden. Beispielsweise konnte auf die Position „Unvorhergesehenes“ verzichtet werden. Zudem stiess man bei den Grabarbeiten auf weniger Grundwasser als erwartet, wodurch die Tiefbauarbeiten unter Budget durchgeführt werden konnten.

### c. Kostenteiler

Die Kostenteiler der Gemeinde Dietlikon und Wangen-Brüttisellen sind im Vertrag über die Aussenbauwerke festgelegt.

	Kostenteiler	Kredit	Abrechnung	Differenz
Gemeinde Dietlikon	50,34%	258'000.00	234'415.62	-23'584.38
Gemeinde Wangen-Brüttisellen	49,66%	254'000.00	231'249.10	-22'750.90
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>512'000.00</b>	<b>465'664.72</b>	<b>46'335.28</b>

### d. Abrechnung mit der Gemeinde Wangen-Brüttisellen

	Abrechnung
Anteil Kredit	231'249.10
Abzüglich Teilrechnung 2018	-180'000.00
<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>51'249.10</b>

## Riedwiesenstrasse; Ersatz Pumpwerk 190SWK; Abrechnung

### Beschluss:

1. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 465'664.72 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 46'335.28 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Der Kostenanteil für die Gemeinde Dietlikon wird gemäss Ziffer c. genehmigt.

	Betrag	MwSt.
Gesamtabrechnung	465'664.72	exkl.
Anteil Wangen-Brüttisellen	-231'249.10	exkl.
<b>Anteil Dietlikon</b>	<b>234'415.62</b>	<b>exkl.</b>

3. Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen wird eingeladen, die Abrechnung und den Kostenanteil ebenfalls zu genehmigt. Die Schlussrechnung gemäss Ziffer d. erfolgt nach dem Beschluss des Gemeinderates Wangen-Brüttisellen.
4. Mitteilung an:
  - Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Wangen-Brüttisellen
  - Gemeindewerke (zum Vollzug)
  - Gossweiler Ingenieure AG
  - RPK (zur Information)
  - Finanzen
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: