

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 18.03.2025

2025-45 08.04.2 Niederspannungsnetz
**Brüttiseller-/Faisswiesen-/Hofwiesenstrasse; Verlegung EW-Rohranlagen infolge SBB-Projekt;
Abrechnung**

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss 2023-018 vom 07.02.2023 folgenden Kredit:

| Kredit | Betrag | MwSt. | KST / Projekt Nr. |
|------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| Elektrizitätswerk (EW) | 487'000.00 | exkl. | 3105.5030.026/819'118 |
| Total | 487'000.00 | | |

b) Abrechnung

| Übersicht Soll / Ist | Kredit | Abrechnung | Differenz |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Elektrizitätswerk (EW) | 487'000.00 | 488'718.83 | -1'718.83 |
| Total | 487'000.00 | 488'718.83 | -1'718.83 |

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

| Elektrizitätswerk (EW) | Kredit | Abrechnung | Differenz |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tiefbauarbeiten | 200'000.00 | 206'822.30 | -6'822.30 |
| Nebenarbeiten | 6'000.00 | 16'856.50 | -10'856.50 |
| Nebenkosten & Drittleistungen | 129'000.00 | 132'061.40 | -3'061.40 |
| Technische Kosten | 37'000.00 | 50'401.72 | -13'401.72 |
| Eigenleistung GWD | 15'000.00 | 9'764.25 | 5'235.75 |
| Materialeinkauf GWD | 75'000.00 | 48'612.66 | 26'387.34 |
| Unvorhergesehenes | 25'000.00 | 24'200.00 | -800.00 |
| Total exkl. MwSt. | 487'000.00 | 488'718.83 | 1'718.83 |

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Mehraufwendungen bei den Nebenarbeiten entstanden, da die Linienführung während der Projektausführung angepasst werden musste. Die Änderung wurde nötig, weil eine Sondierung ergab, dass die Axpo-Rohrbox anders verläuft als bei der Projektierung angenommen. Deshalb entstanden Mehraufwendungen für die Instandsetzung der Bepflanzung entlang des Altbaches und des Zaunes. Die Mehrkosten für die Ingenieurleistungen entstanden im Zusammenhang mit dem Bewilligungsverfahren der

Brüttiseller-/Faisswiesen-/Hofwiesenstrasse; Verlegung EW-Rohranlagen infolge SBB-Projekt;
Abrechnung

SBB und AWEL sowie durch zusätzliche Anforderungen im Rahmen der Instandstellungsarbeiten der Sportanlagen Faisswiesen AG. Die Minderkosten bei den Eigenleistungen sind auf den reduzierten Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit und die Mithilfe beim Verlegen der Rohre durch unsere Monteure zurückzuführen. Zudem konnten beim Materialeinkauf von günstigeren Preisen profitiert werden und die Rohre für den Durchstich wurden vom Unternehmer geliefert.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

c) Kostenteiler

Der Kostenteiler basiert auf der Finanzierungsvereinbarung 90051972 und betrifft das Objekt 513.

| Elektrizitätswerk (EW) | Kostenteiler | Abrechnung |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| Total exkl. MwSt. (Brutto) | | 488'718.83 |
| Kostenanteil SBB | 50% | 244'359.41 |
| Kostenanteil Gemeinde | 50% | 244'359.42 |

d) Kostenanteil SBB zzgl VGK

| Elektrizitätswerk (EW) | Zuschlag | Abrechnung |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Kostenanteil SBB | 50% | 244'359.41 |
| zzgl. VGK | 2% | 4'887.19 |
| Total exkl. MwSt. | | 249'246.60 |

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Brutto-Kosten von CHF 488'718.83 exkl. MwSt. und Mehrkosten von CHF 1'718.83 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Dietlikon und der SBB wurde mit GRB 2025-024 vom 04.02.2025 genehmigt. Der Kostenanteil von 50% zzgl. VGK für das Medium «Werkleitungen» und Objekt 513 wird der SBB im Betrag von CHF 249'246.60 exkl. MwSt. in Rechnung gestellt. Die Einnahmen werden der Investitionskostenstelle Nr. 3105.5030.026 gutgeschrieben.

Brüttiseller-/Faisswiesen-/Hofwiesenstrasse; Verlegung EW-Rohranlagen infolge SBB-Projekt;
Abrechnung

3. Mitteilung an:

- Gemeindewerke (zum Vollzug)
- Buchmann Partner AG
- SBB, Katja Nahler, Leiterin Abschnitt Dietlikon (katja.nahler@sbb.ch)
- SBB, Michael Juon, Netzmanager Strecken und Knoten (michael.juon@sbb.ch)
- SBB, Ivana Kuzma, Projektleiterin Abschnitt Dietlikon (ivana.kuzma@sbb.ch)
- RGPK (zur Information)
- Finanzen
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: