

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 17.03.2026

2026-47 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
Riedmühlestrasse (Kreisel bis Altbach); Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 11.04.2023 mit Beschluss Nr. 2023-58 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	180'000.00	exkl.	900'341
Abwasser (AW)	365'500.00	exkl.	900'344
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	35'000.00	inkl.	750'019/900'345
Fahrbahn (Str.)	453'000.00	inkl.	700'017/900'346
Total	1'033'500.00		

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	180'000.00	148'646.05	31'353.95
Abwasser (AW)	365'500.00	323'899.71	41'600.29
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	35'000.00	22'947.70	12'052.30
Fahrbahn (Str.)	453'000.00	507'740.19	-54'740.19
Total	1'033'500.00	1'003'233.65	30'266.35

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	110'000.00	89'917.95	20'082.05
Nebendarbeiten	22'000.00	9'291.49	12'708.51
Nebenkosten & Drittleistungen	1'000.00	450.88	549.12
Technische Kosten	12'000.00	12'758.87	-758.87
Eigenleistung GWD	5'000.00	5'647.50	-647.50
Materialeinkauf GWD	30'000.00	30'579.36	-579.36
Total exkl. MwSt.	180'000.00	148'646.05	31'353.95

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Aufwendungen bei den Nebenarbeiten und Nebenkosten & Drittleistungen konnten aufgrund Optimierungen im Bauablauf reduziert werden.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund der Minderaufwendungen bei den Tiefbauarbeiten und Nebenarbeiten konnte gesamthaft an Kosten eingespart werden.

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	310'000.00	284'535.15	25'464.85
Nebenarbeiten	25'000.00	8'587.22	16'412.78
Nebenkosten & Drittleistungen	1'500.00	1'827.00	-327.00
Technische Kosten	26'000.00	28'144.84	-2'144.84
Eigenleistung GWD	3'000.00	805.50	2'194.50
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total exkl. MwSt.	365'500.00	323'899.71	41'600.29

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Nebenarbeiten und den Eigenleistung GWD sind aufgrund des geringeren Koordinationsaufwand mit dem AWEL zurückzuführen.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Die Minderkosten bei den Tiefbauarbeiten und Nebenarbeiten sind aufgrund der geringeren Anforderungen seitens AWEL zurückzuführen. Dadurch konnte gesamthaft an Kosten eingespart werden.

Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	10'000.00	10'570.00	-570.00
Nebenarbeiten	500.00	454.05	45.95
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Eigenleistung GWD	5'000.00	5'088.05	-88.05
Materialeinkauf GWD	16'000.00	5'161.88	10'838.12
Total exkl. MwSt.	32'500.00	21'273.98	11'226.02
7.7% / 8.1% MwSt. + Rundungen	2'500.00	1'673.72	826.28
Total inkl. MwSt.	35'000.00	22'947.70	12'052.30

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Es konnte Material eingespart werden aufgrund der sorgfältigen Arbeit der Unternehmer. Ausserdem wurden keine Technischen Kosten benötigt.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund der sorgfältigen Arbeitsweise konnten Material und Ressourcen eingespart werden.

Fahrbahn (Str.)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	335'000.00	336'212.50	-1'212.50
Nebendarbeiten	20'000.00	20'275.56	-275.56
Nebenkosten & Dritteleistungen	20'000.00	30'306.01	-10'306.01
Technische Kosten	40'000.00	75'481.50	-35'481.50
Eigenleistung GWD	5'000.00	8'886.60	-3'886.60
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total exkl. MwSt.	420'000.00	471'162.17	-51'162.17
7.7% / 8.1% MwSt. + Rundungen	33'000.00	36'578.02	-3'578.02
Total inkl. MwSt.	453'000.00	507'740.19	54'740.19

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Mehraufwendungen bei den Technischen Kosten und Eigenleistungen sind auf den erhöhten Aufwand bei der Strassenentwässerung und der Option eines Belagskissen im Kreuzungsbereich zurückzuführen. Ausserdem sind zusätzlich Nebenkosten und Dritteleistungen aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund der zusätzlichen Varianten, die geprüft wurden, sind Mehraufwendungen bei den Nebenkosten und Dritteleistungen, Technischen Kosten und Eigenleistungen angefallen.

c) Kostenteiler

Der Kostenteiler basiert auf der Finanzierungsvereinbarung 90051972 und betrifft das Objekt 118.

Abwasser (AW)	Kostenteiler	Abrechnung
Total exkl. MwSt. (Brutto)		323'899.71
Kostenanteil SBB	69%	223'490.79
Kostenanteil Gemeinde	31%	100'408.92

d) Kostenanteil SBB zzgl. VGK

Abwasser (AW)	Zuschlag	Abrechnung
Kostenanteil SBB	69%	223'490.79
zzgl. VGK	2%	4'469.82
Total exkl. MwSt.		227'960.61

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 148'646.05 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 31'353.95 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 323'899.71 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 41'600.29 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Öffentliche Beleuchtung (ÖB) wird mit Kosten von CHF 22'947.70 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 12'052.30 inkl. MwSt. genehmigt.
4. Die Projektabrechnung Fahrbahn (Str.) wird mit Kosten von CHF 507'740.19 inkl. MwSt. und Mehrkosten von CHF 54'740.19 inkl. MwSt. genehmigt.
5. Die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Dietlikon und der SBB wurde mit GRB 2025-024 vom 04.02.2025 genehmigt. Der Kostenanteil von 69% zzgl. VGK für das Medium «Werkleitungen» und Objekt 118 wird der SBB im Betrag von CHF 227'960.61 exkl. MwSt. in Rechnung gestellt. Die Einnahmen werden der Investitionskostenstelle Nr. 3104.5030.018 gutgeschrieben.
6. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Gossweiler Ingenieur AG
 - SBB, Katja Nahler, Leiterin Abschnitt Dietlikon (katja.nahler@sbb.ch)
 - SBB, Michael Juon, Netzmanager Strecken und Knoten (michael.juon@sbb.ch)
 - SBB, Ivana Kuzma, Projektleiterin Abschnitt Dietlikon (ivana.kuzma@sbb.ch)
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: