

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 25.02.2025

2025-30 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
Pappel-/Brunnenwiesenstrasse; Ersatz EW-Rohranlagen und Wasserleitung; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 07.02.2023 mit Beschluss Nr. 2023-21 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	330'000.00	exkl.	900'351
Wasserversorgung (WV)	275'000.00	exkl.	900'353
Total	605'000.00		

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	330'000.00	312'151.64	17'848.36
Wasserversorgung (WV)	275'000.00	243'965.88	31'034.12
Total	605'000.00	556'117.52	48'882.48

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	183'000.00	178'280.04	4'719.96
Nebendarbeiten	3'000.00	1'489.69	1'510.31
Nebenkosten & Drittleistungen	3'000.00	0.00	3'000.00
Technische Kosten	18'000.00	28'318.39	-10'318.39
Eigenleistung GWD	15'000.00	10'270.41	4'729.59
Materialeinkauf GWD	93'000.00	93'793.11	-793.11
Unvorhergesehenes	15'000.00	0.00	15'000.00
Total exkl. MwSt.	330'000.00	312'151.64	17'848.36

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Eigenleistungen Nebendarbeiten und den Nebenkosten & Drittleistungen sind auf die Optimierungen im Bauablauf zurückzuführen. Ausserdem sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten. Die technischen Kosten sind auf den erhöhten Koordinationsaufwand sowie die erforderlichen Plangrundlagen in Zusammenarbeit mit der Migros zurückzuführen.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

Wasserversorgung (WV)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	121'000.00	121'498.60	-498.60
Nebenarbeiten	4'000.00	1'489.65	2'510.35
Nebenkosten & Dittleistungen	110'000.00	93'107.85	16'892.15
Technische Kosten	25'000.00	22'691.03	2'308.97
Eigenleistung GWD	5'000.00	5'178.75	-178.75
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	10'000.00	0.00	10'000.00
Total exkl. MwSt.	275'000.00	243'965.88	31'034.12

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Nebenarbeiten sind auf die Optimierungen im Bauablauf zurückzuführen. Ausserdem sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch die gute Arbeit der Unternehmer konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 312'151.64 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 17'848.36 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Wasserversorgung (WV) wird mit Kosten von CHF 243'965.88 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 31'034.12 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Buchmann Partner AG
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: