

Umsetzungsagenda zum Masterplan Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofareal)

Die Umsetzungsagenda ergänzt den Masterplan Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofareal). Sie hält die einzelnen Massnahmen zur Umsetzung in den jeweiligen Handlungsfelder fest. Die Umsetzungsagenda wird durch die Gemeinde regelmässig nachgeführt und aktualisiert.

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
A Ankunftsart Bahnhofplatz West und Neugestaltung Bahnhofstrasse				
A1	Bewirtschaftung Bestellung an die SBB und weiterführende Planung	Gemeinde	2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> – Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020 – Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird
A2	Planung Bushaltestellen West	Gemeinde, VBG, SBB, (Kanton Zürich)	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Machbarkeitsüberprüfung – Abstimmung mit BGK Bahnhofstrasse
A3	Entwicklung Parzelle Parkplatz Bahnhof zusammen mit der SBB	Gemeinde, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Terminplan mit SBB – Anforderungskatalog Gemeinde / SBB – Sicherstellung der Parkierungsmöglichkeiten für Restaurant Bahnhof (Abhängig mit A4)
A4	Konkurrenzverfahren für Entwicklung Parzelle Restaurant Bahnhof	Gemeinde	ab 2020	<ul style="list-style-type: none"> – Verfahrensorganisation aufgleisen, Anforderungskatalog, Investorensuche, Budget, etc. – Abstimmung mit A3 bezüglich Parkierung auf Parzelle Parkplatz Bahnhof
A5	Planung Velowegroute, Lage und Anbindung	Gemeinde, Kanton Zürich, (SBB)	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Abstimmung mit kantonaler Velowegplanung

Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
B Passerelle und Walderpark				
B1	Gestaltungskonzept Spielplatz Walderpark	Gemeinde, SBB	2019	<ul style="list-style-type: none"> – Baugesuch in Erarbeitung – Umsetzung ab 2019
B2	Kosten-Nutzen-Analyse Lifte	Gemeinde	2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> – Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020 – Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird
C Querung Faisswiesen				
C1	Bewirtschaftung Bestellung an die SBB und weiterführende Planung <ul style="list-style-type: none"> – Verbreiterung Begegnungsfall Bus-Bus – Umtrassierung Längsgefälle für LV (6%) – Anschluss Hofwiesenstrasse für LV – Verkehrsregime Chaletweg 	Gemeinde, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird – Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020
D Entwicklung Bahnhofplatz Ost und Faisswiesenareal				
D1	Korridorstudie Glattalbahn	Kanton, Planer, Gemeinden	ab 2018	<ul style="list-style-type: none"> – Input Gemeinde in Planungen – Überprüfung Lage Wendeschleife
D2	Planung Bushaltestellen Ost	Gemeinde, VBG, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Machbarkeitsüberprüfung – Abstimmung mit Korridorstudie Glattalbahn,

Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
				Planungshorizonte mittel und langfristig
D3	Strassenprojekt entlang Bahndamm	Gemeinde, SBB, VBG	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> – Machbarkeitsüberprüfung – Aufgleisen Gespräche mit Grundeigentümern – In Abhängigkeit mit D2 und D4
D4	Strategische Planung zur Entwicklung Bahnhofplatz Ost	Gemeinde	ab 2020	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgleisen Gespräche mit Grundeigentümern – Abstimmung mit E2
D5	Entwicklung Faisswiesenareal	Gemeinde	ab 2023	<ul style="list-style-type: none"> – Anforderungskatalog, Verfahrensorganisation aufgleisen, Budget, etc.
D6	P&R Anlage, Teilersatz der heutigen Parkplätze (ostseitig und Faisswiesenareal)	Gemeinde, SBB	ab 2023	<ul style="list-style-type: none"> – Abstimmung mit Entwicklung Faisswiesenareal
Weiterführende Planungen Gemeinde Dietlikon				
E1	Gebietsplanung Basersdorf, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen	Kanton, Gemeinden	ab 2017	<ul style="list-style-type: none"> – Regelmässige Information durch die Gemeinde Dietlikon über den Stand der Umsetzung des Masterplans
E2	Leitplanung Siedlungsentwicklung	Gemeinde	2020 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> – Ausschreibung Planungsleistungen
E3	Anpassung Verkehrsrichtplan	Gemeinde	2020 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> – Abstimmung mit Leitplanung Siedlungsentwicklung – Ausschreibung Planungsleistungen – Einbezug der Bevölkerung mittels Workshops und Vernehmlassungsverfahren

Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
E4	Zonenplanrevision	Gemeinde	2021 - 2024	– Auf Basis Leitplanung Siedlungsentwicklung

<i>Nachführungsstand</i>	<i>Datum</i>	<i>Änderungen</i>
Erstellung	18.06.2019	
Nachführung 1	xxx	- Aktualisierung