

Guido Hüni
Bereichsleiter / Betriebsleiter
direkt 044 835 83 03
guido.hueni@dietlikon.org

Protokollauszug vom 09.07.2019

108	04.07.0	Antennenanlagen
	08.04.2	Niederspannungsnetz
	23.03.4	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen
	39.04.1	Hydranten- und Transportnetz

RVS Projekt Industrie Süd; Ersatz und Erneuerung Werkleitungen; Umsetzung Bauphasen 5-7; Nachtragskredit (gebundene Ausgabe)

a. Ausgangslage

Um die Verkehrssituation im südlichen Industrie- und Gewerbegebiet von Dietlikon (RVS Dietlikon Süd) zu verbessern, hat der Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dietlikon ein Strassenprojekt ausgearbeitet. Die Bevölkerung hat dem entsprechenden Baukredit von 8,070 Mio. Franken am 08.03.2015 an der Urne zugestimmt.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Strassenbauprojektes werden die Neue Winterthurerstrasse sowie die Seitenstrassen Instand gesetzt. Gleichzeitig werden die darin befindlichen Werkleitungen erneuert. Diese Arbeiten werden ausserhalb des Strassenprojektes im Auftrag der Gemeindewerke Dietlikon ausgeführt. Am 19.03.2019 (GRB 37) bewilligte der Gemeinderat für die entsprechenden Arbeiten folgende Kredite:

- gebundene Ausgaben z.L. der Investitionsrechnung 2019 + 2020	Fr. 1'108'000
- neue Ausgaben z.L. der Investitionsrechnung 2019	Fr. 452'100
- neue Ausgaben z.L. der Investitionsrechnung 2020	Fr. 693'300

Die Kreditbewilligung für die neuen Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung 2020 erfolgte unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass der entsprechende Budgetkredit durch die Gemeindeversammlung mit der Festsetzung des Budgets 2020 bewilligt wird.

Im Kredit für die Investitionsrechnung 2020 sind folgende Mittel für die Umsetzung von Massnahmen in den Bauphasen 5-7 (Q1/2020 – Q4/2020) enthalten:

- Massnahme Nr. 14	Fr. 543'300
Ersatz von zwei Wasserleitungen in der Pappelstrasse	
- Massnahme Nr. 15	Fr. 150'000
Neubau von EW-Rohranlagen im Knoten LSA 40 für die Verbindung der Trafostationen Nr. 12+23 mit der Trafostation Nr. 37	

Tabelle 1: Übersicht der nicht gebundenen Massnahmen im Jahr 2020

Massnahme	Bauphase	Kosten in CHF				Total
		EW	KND	WV	AW	
14	5-7			543'300		543'300
15	5-7	150'000				150'000
Total		150'000	0	543'300	0	693'300

b. Bauprogramm

Im Zeitpunkt der Kreditgenehmigung (19.03.2019) ging das kantonale Tiefbauamt davon aus, dass sich die Bautätigkeiten für das RVS Industrie Dietlikon Süd voraussichtlich über knapp zwei Jahre erstrecken würde. Beginn der Bauphase 5 war für Anfang 2020 vorgesehen.

	2019			2020				2021				2022	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Bauphase 1	■												
Bauphase 2		■	■										
Bauphase 3			■	■									
Bauphase 4				■									
Bauphase 5				■	■	■							
Bauphase 6						■	■						
Bauphase 7							■	■					
Vorarbeiten Stationsstrasse													
Hauptarbeiten Flamingokreuzung									■	■	■	■	■

Abbildung 1: Bauprogramm

- Projekt verkehrstechnische Massnahmen Industrie Dietlikon Süd
- Projekt Flamingo-Kreuzung (Gemeinde Wangen-Brüttisellen)


Die Bauarbeiten an der Neuen Winterthurerstrasse haben im April planmässig begonnen und kommen gut voran. Nach rund drei Monaten Bauzeit ist bereits absehbar, dass die mit der Ausführung beauftragte ARGE NWS (Keller-Frei AG und Walo AG) wesentlich schneller vorankommt als ursprünglich geplant. Statt im November 2020 wird das RVS Dietlikon Süd Projekte aller Voraussicht nach bereits im Juli 2020 fertiggestellt sein.

Durch den zügigeren Baufortschritt verschieben sich die in der Abbildung 1 dargestellten Bauphasen. Mit der Phase 5 wird nun schon im Herbst 2019 statt erst im Frühjahr 2020 begonnen. Das hat zur Folge, dass die Mittel bereits vor der Genehmigung des Budgets 2020 benötigt werden.

RVS Projekt Industrie Süd; Ersatz und Erneuerung Werkleitungen; Umsetzung Bauphasen 5-7;
Nachtragskredit (gebundene Ausgabe)

	2019			2020				2021				2022	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Bauphase 1	■												
Bauphase 2	■	■											
Bauphase 3		■	■										
Bauphase 4			■	■	■								
Bauphase 5				■	■	■							
Bauphase 6						■	■						
Vorarbeiten Stationsstrasse							■	■					
Hauptarbeiten Flamingokreuzung									■	■	■	■	■

Abbildung 2: Bauprogramm Stand Juli 2019



c. Nachtragskredit (Gebundene Ausgabe)

Aufgrund des schnelleren Baufortschritts werden die für 2020 geplanten Arbeiten mit grösster Wahrscheinlichkeit bereits im 4. Quartal 2019 ausgeführt. Weil die Gemeindeversammlung bis zu diesem Zeitpunkt das Budget 2020 noch nicht genehmigt hat, muss der Gemeinderat zulasten der Investitionsrechnung 2019 einen Nachtragskredit bewilligen.

Um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft garantieren zu können, müssen die in den Massnahmen 14 und 15 aufgeführten Arbeiten zwingend ausgeführt werden. Indem die Arbeiten zusammen mit dem RVS-Projekt realisiert werden wird sichergestellt, dass in diesen Strassenabschnitten in absehbarer Zeit (ca. 10 Jahre) bei einer planmässigen Entwicklung der Gemeinde keine weiteren Grabenarbeiten nötig sind. Sachlich und örtlich besteht somit für den Gemeinderat kein erheblicher Entscheidungsspielraum.

Nachdem sich der Terminplan verschoben hat, bleibt auch in zeitlicher Hinsicht kein Entscheidungsspielraum mehr. Würden die Arbeiten erst 2020 ausgeführt, entstünden Mehrkosten, welche bei einer gleichzeitigen Ausführung nicht anfallen.

Aus den genannten Gründen wird der Nachtragskredit durch den Gemeinderat als gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 GG bewilligt.

Beschluss:

1. Für die Ausführung der unter Ziffer 2 der Erwägungen aufgeführten Massnahmen 14 und 15 wird als gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 GG zulasten der Investitionsrechnung 2019 ein Nachtragskredit von Fr. 693'300.00 bewilligt.

RVS Projekt Industrie Süd; Ersatz und Erneuerung Werkleitungen; Umsetzung Bauphasen 5-7;
Nachtragskredit (gebundene Ausgabe)

2. Der unter Ziffer 1 aufgeführte Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe x Zielindex ÷ Startindex (Tiefbau: Oktober 2018 / Sanitär: Februar 2019)

3. Die Gemeindewerke werden mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

4. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Basler & Hofmann AG
 - Baudirektion
 - RPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: